



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

**ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

τηλ.: 213 214 8 372, Fax: 210 6749178

Αθήνα,
Α.Π.

Προς:

Την Πρόεδρο και την ΕΕ ΕΔΣΝΑ

Θέμα: Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου « Κατασκευή κυττάρων B2 –B3-B5-B6 (B' Φάση) 2^{ου} ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στην θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής

Σχετ. : Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΔΣΝΑ 14453/31-10-2016 έγγραφο παράτασης της αναδόχου εταιρείας

Κύριοι,

Με το ανωτέρω σχετικό η ανάδοχος εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ του έργου «Κατασκευή κυττάρων B2 –B3-B5-B6 (B' Φάση) 2^{ου} ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στην θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής» κατέθεσε αίτημα παράτασης της προθεσμίας του έργου διάρκειας 8 μηνών, ήτοι την 31/08/2016.

Ειδικότερα είναι Ανάδοχος του εν θέματι έργου σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 5142/25-05-2007 Εργολαβική Σύμβαση και την υπ' αριθ. πρωτ. 14861/23-12-2008 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση.

Η Αρχική Σύμβαση αφορούσε στην κατασκευή των κυττάρων B2, B3, B5 και B6 του Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής Β' Φάση, καθώς και των λοιπών έργων και έργων υποδομής, απαραίτητων για την οργάνωση και λειτουργία των κυττάρων. Αντικείμενο της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι η εκτέλεση πρόσθετων νέων έργων και εργασιών με σκοπό την τελική αποκατάσταση του απορριμματού αναγλύφου του Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής Β' Φάση, καθώς και την αντιμετώπιση έκτακτων συνθηκών που είχαν επιβληθεί στο χώρο της εργολαβίας κατά τη φάση κατασκευής.

Με την υπ' αριθ. 233/2010 απόφαση της Ε.Ε. του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. εγκρίθηκε η χωροθέτηση της Μονάδας Μηχανικής - Βιολογικής Επεξεργασίας Απορριμμάτων Φυλής, όπως αυτή προβλέπεται να υλοποιηθεί στα πλαίσια του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αττικής, εντός τμήματος του γηπέδου κατασκευής του Χ.Υ.Τ.Α. Β' Φάση και συγκεκριμένα στο τμήμα χωροθέτησης των κυττάρων B3 και B6.

Με την υπ' αριθ. 343/2014 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ανακαλούνται οι Διαγωνισμοί με αντικείμενο τη Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση, Τεχνική Διαχείριση και Λειτουργία των Μονάδων Επεξεργασίας Αστικών Απορριμμάτων στις Ο.Ε.Δ.Α. της Αττικής με Σ.Δ.Ι.Τ.. Ως εκ τούτου, ανακαλούνται και οι αποφάσεις σχετικά με την κατασκευή της Εγκατάστασης Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο γήπεδο που είχε δεσμευτεί στην περιοχή της Β' Φάσης του Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής με την υπ' αριθ. 233/28.03.2010 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α..

Με την υπ' αριθ. 108/2015 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας του εν θέματι έργου μέχρι 30/04/2016 προκειμένου μετά την ακύρωση της κατασκευής της Εγκατάστασης Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο γήπεδο που είχε δεσμευτεί στην περιοχή της Β' Φάσης του Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής, να καθοριστούν τα όρια του γηπέδου και να ολοκληρωθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου.

Με το υπ' αριθ. πρωτ. 6323/14.07.2015 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας δίνεται στον ανάδοχο εντολή επανέναρξης των εργασιών που υπολείπονται για την αποπεράτωση του φυσικού αντικείμενου των 43 στρεμμάτων του κυττάρου Β3 – Β6 σύμφωνα με τις οποίες εκτελείται το έργο. Παράλληλα, η Υπηρεσία εκπονεί τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του Έργου.

Με την υπ' αριθ. 459/2015 Απόφασή της, η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ενέκρινε τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του Έργου προκειμένου να αποπερατωθεί το φυσικό αντικείμενο των 43 στρεμμάτων του κυττάρου Β3 – Β6 και να εκτελεστούν οι απαιτούμενες για την προστασία της τελικής αποκατάστασης του έργου εργασίες. Για τον ίδιο σκοπό εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 131/2016 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 31/12/2016.

Όπως σημειώνεται στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών της Αρχικής Σύμβασης, όπως και το μεγαλύτερο τμήμα της τελικής αποκατάστασης του απορριμματολογικού αναγλύφου του Χ.Υ.Τ.Α. έχουν υλοποιηθεί, και βρίσκονται σε εξέλιξη οι υπολοιπούμενες εργασίες.

Ειδικότερα, ο Ανάδοχος επικαλείται τους εξής λόγους βάσει των οποίων αιτείται την παράταση:

1. «...Το πρόγραμμα εξόρυξης αδρανών υλικών με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών που έχει εκπονηθεί για την υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου των 43 στρεμμάτων του κυττάρου Β3 – Β6 δεν υλοποιήθηκε στον προβλεπόμενο ρυθμό για τους παρακάτω λόγους :
 - α) Οι εκρήξεις γίνονται πλησίον του κεντρικού δρόμου του Χ.Υ.Τ.Α. και η συνεχής διέλευση οχημάτων καθυστερεί την όλη διαδικασία.
 - β) Καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών, μέχρι και την εγκατάσταση του παρόχου των υπηρεσιών φύλαξης της Ο.Ε.Δ.Α. στις αρχές του μηνός Αυγούστου 2016, διέρχονταν του εργοταξιακού χώρου ομάδες παρανόμως εισερχομένων στο Χ.Υ.Τ.Α. ατόμων προκειμένου να συλλέξουν υλικά αξίας από τα απορρίμματα του ενεργού μετώπου του Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής Α' Φάση. Η καθημερινή παρουσία των ατόμων αυτών, καθώς και των αυτοσχέδιων οχημάτων τους, στον εργοταξιακό χώρο παρακώλυε την ομαλή εξέλιξη του προγράμματος ανατινάξεων - εκσκαφών για λόγους ασφαλείας.
 - γ) Παρά το γεγονός ότι οι εργασίες αποκατάστασης της ευστάθειας του απορριμματολογικού αναγλύφου του κυττάρου Β5 έχουν ολοκληρωθεί και η παρακολούθηση των μετατοπίσεων του δίνει φυσιολογικά αποτελέσματα, το πρόγραμμα εξόρυξης αδρανών υλικών με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών τροποποιήθηκε για λόγους ασφαλείας ως προς την ένταση και τη συχνότητα των εκρήξεων, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί πρόσθετος χρόνος.
2. Τα απαιτούμενα αδρανή υλικά για τη διαμόρφωση του υπολειπόμενου φυσικού αντικείμενου των 43 στρεμμάτων του κυττάρου Β3 – Β6, τα οποία η εταιρεία μας για το σκοπό αυτόν είχε αποθηκεύσει σε κατάλληλο χώρο, απορροφήθηκαν κατόπιν εντολών της Διοίκησης του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών. Ως εκ τούτου, δημιουργήθηκε η ανάγκη επεξεργασίας επιπλέον προϊόντων

εξόρυξης που συνετέλεσε σε χρόνους διάθεσης υλικών διαμόρφωσης μεγαλύτερους αυτών που είχαν αρχικά σχεδιαστεί...»

Επι των ανωτέρω σημειώνονται τα κάτωθι:

Η Δνουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί το έργο, πράγματι έχει διαπιστώσει ότι το πρόγραμμα των εξορύξεων είναι άρρηκτα δεμένο με την παρουσία των χρηστών και των εργαζομένων στο χώρο. Για λόγους ασφαλείας, καθώς κατά την διάρκεια των εκρήξεων δεν θα πρέπει να παρευρίσκονται τα ανωτέρω άτομα κοντά στο σημείο που γίνονται οι εκρήξεις, ο δρόμος πρόσβασης και η γύρω περιοχή κλείνει προκειμένου να εκτελεστούν με ασφάλεια οι εργασίες. Όμως πολλές φορές, παρόλο που έχει δοθεί η σχετική εντολή, οικονομικοί μετανάστες και αθίγγανοι παρανόμως εισέρχονται στον χώρο, οπότε η προγραμματισμένη εργασία δεν πραγματοποιούνται. Το γεγονός αυτό συνέβαινε, πριν από την σύναψη Σύμβασης με πάροχο φύλαξης του χώρου, η οποία ξεκίνησε αρχές Αυγούστου 2016. Μέχρι τότε οι καθυστερήσεις ανέρχονταν σε 67 ημέρες βάσει των στοιχείων της Υπηρεσίας.

Ως προς τον δεύτερο λόγο που επικαλείται ο Ανάδοχος, η Δνουσα Υπηρεσία έχει διαπιστώσει ότι οι μετακινήσεις του αναγλύφου είναι μικρότερες από ότι στην αρχή του φαινομένου, καθώς οι εργασίες αποκατάστασης και η κατασκευή επί των αναβαθμών της λεκάνης του Χ.Υ.Τ.Α., τάφρων οι οποίοι παραλαμβάνουν τα όμβρια του απορριμματικού ανάγλυφου κατά την πλήρωση του Χ.Υ.Τ.Α., έχουν μειώσει το φαινόμενο και τείνει να σταθεροποιείται πλέον το ανάγλυφο. Βέβαια, το ανωτέρω σημαίνει ότι οι εκρήξεις που πραγματοποιούνται είναι εξειδικευμένες, ενώ πολλές φορές απαιτείται σεισμογράφος σε συνδυασμό με αποκλισόμετρα για την καταγραφή των μετατοπίσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες του εδαφοτεχνικού μελετητή που παρακολουθεί την διαδικασία από την πλευρά του Αναδόχου. Οι ανωτέρω καθυστερήσεις ανέρχονται σε 23 ημέρες.

Τέλος, ο ΕΔΣΝΑ, χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει για αντιμετώπιση πυρκαγιάς στο μέτωπο διάθεσης των απορριμμάτων του ΧΥΤΑ Φυλής Α Φάσης, υλικά που ήταν αποθηκευμένα σε δανειοθάλαμο στην λεκάνη του κυττάρου Β3-Β5, προκειμένου να μην εξαπλωθεί η πυρκαγιά και προξενήσει ζημιές. Τα υλικά αυτά έχουν ήδη περιληφθεί στον 2^ο ΑΠΕ και συνεχίζεται η παραγωγή και ενσωμάτωση τους σταδιακά με την εξέλιξη κατασκευής του κυττάρου Β3 -Β5.

Επομένως, για τους προαναφερθέντες λόγους, η Υπηρεσία, έχοντας υπόψη το άρθρο 48 παρ.α του Ν. 3669/2008, όπως ισχύει, εισηγείται την έγκριση παράτασης έξι (6) μηνών με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα που υπολείπονται, ήτοι μέχρι 30/06/2016.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής ΔΥΠΑ

**Βασίλειος Πετρόπουλος
ΠΕ Γεωτεχνικών**

Συνημμένο: Το ανωτέρω σχετικό