


		ΚΗΦΙΣΙΑ, 31/10/2016 ΑΠ: HEL-20161031-104914
ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΕΡΣΕΝ 8 & ΜΩΡΑΪΤΗ 90 115-25 Αθήνα Δ/ση Διάθεσης Υπολειμμάτων – Αποβλήτων Τηλ: 213 214 8300 Φαξ: 210 67 49 178		
Έργο :	« Κατασκευή κυττάρων B2-B3-B5-B6 (Β΄ Φάση) 2 ^{ου} Χ.Υ.Τ.Α. Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής »	
Θέμα :	ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ	

Κύριοι,

Ως γνωστό η Εταιρεία μας είναι Ανάδοχος του εν θέματι έργου σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 5142/25.05.2007 Εργολαβική Σύμβαση και την υπ' αριθ. πρωτ. 14861/23.12.2008 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση.

Η Αρχική Σύμβαση αφορά στην κατασκευή των κυττάρων B2, B3, B5 και B6 του Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής Β΄ Φάση, καθώς και των λοιπών έργων και έργων υποδομής, απαραίτητων για την οργάνωση και λειτουργία των κυττάρων. Αντικείμενο της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι η εκτέλεση πρόσθετων νέων έργων και εργασιών με σκοπό την τελική αποκατάσταση του απορριμματού αναγλύφου του Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής Β΄ Φάση, καθώς και την αντιμετώπιση έκτακτων συνθηκών που είχαν επιβληθεί στο χώρο της εργολαβίας κατά τη φάση κατασκευής.

Με την υπ' αριθ. 233/28.03.2010 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. εγκρίθηκε η χωροθέτηση Εγκατάστασης Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας Απορριμμάτων εντός της Ο.Ε.Δ.Α. Φυλής, όπως αυτή προεβλέπετο να υλοποιηθεί στα πλαίσια του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αττικής. Ελλείπει διαθέσιμου χώρου εντός των ορίων της αδειοδοτημένης Ο.Ε.Δ.Α. Φυλής η εν λόγω εγκατάσταση - σύμφωνα με την έγκριση χωροθέτησης - καταλάμβανε τμήμα από την αρχικά προβλεπόμενη έκταση του Χ.Υ.Τ.Α. Β΄ Φάση.

Με την υπ' αριθ. 249/23.09.2010 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. εγκρίθηκαν οι μεταβολές και επεκτάσεις των κατασκευασθέντων κυττάρων, όπως αναλυτικά περιγράφονται.

Με Αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (πρώην Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.) (135/2011, 302/2011, 431/2012, 195/2013, 630/2013, 242/2014) εγκρίνονται παρατάσεις προθεσμίας ολοκλήρωσης του εν θέματι έργου προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα αποκατάστασης του απορριμματού αναγλύφου και της τελικής αποκατάστασης των κυττάρων του Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής Β΄ Φάση και να ληφθούν οριστικές αποφάσεις επί επαναχωροθέτησης των κυττάρων B3 και B6.



Με την υπ' αριθ. 343/29.12.2014 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ανακαλούνται οι Διαγωνισμοί με αντικείμενο τη Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση, Τεχνική Διαχείριση και Λειτουργία των Μονάδων Επεξεργασίας Αστικών Απορριμμάτων στις Ο.Ε.Δ.Α. της Αττικής με Σ.Δ.Ι.Τ.. Ως εκ τούτου, ανακαλούνται και οι αποφάσεις σχετικά με την κατασκευή της Εγκατάστασης Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο γήπεδο που είχε δεσμευτεί στην περιοχή της Β' Φάσης του Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής με την υπ' αριθ. 233/28.03.2010 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α..

Με την υπ' αριθ. 108/24.04.2015 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας του εν θέματι έργου μέχρι 30/04/2016 προκειμένου μετά την ακύρωση της κατασκευής της Εγκατάστασης Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο γήπεδο που είχε δεσμευτεί στην περιοχή της Β' Φάσης του Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής, να καθοριστούν τα όρια του γηπέδου και να ολοκληρωθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου.

Με το υπ' αριθ. πρωτ. 6323/14.07.2015 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας δίνεται στον ανάδοχο εντολή επανέναρξης των εργασιών που υπολείπονται για την αποπεράτωση του φυσικού αντικείμενου των 43 στρεμμάτων του κυττάρου Β3 - Β6 σύμφωνα με τις οποίες εκτελείται το έργο. Παράλληλα, η Υπηρεσία εκπονεί τον 2° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του Έργου.

Με την υπ' αριθ. 459/19.11.2015 Απόφασή της, η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ενέκρινε τον 2° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του Έργου προκειμένου να αποπερατωθεί το φυσικό αντικείμενο των 43 στρεμμάτων του κυττάρου Β3 - Β6 και να εκτελεστούν οι απαιτούμενες για την προστασία της τελικής αποκατάστασης του έργου εργασίες. Για τον ίδιο σκοπό εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 131/29.03.2016 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 31/12/2016.

Σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών της Αρχικής Σύμβασης, όπως και το μεγαλύτερο τμήμα της τελικής αποκατάστασης του απορριμματολογικού αναγλύφου του Χ.Υ.Τ.Α. έχουν υλοποιηθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη οι εγκριθείσες δια του 2ου Α.Π.Ε. εργασίες. Η ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών καθίσταται αδύνατη μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία, ήτοι μέχρι την 31/12/2016 για τους παρακάτω λόγους :

1. Για την υλοποίηση των εγκριθεισών δια του 2ου Α.Π.Ε. πρόσθετων εργασιών απαιτήθηκε πρόσθετος χρόνος.
2. Το πρόγραμμα εξόρυξης αδρανών υλικών με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών που έχει εκπονηθεί για την υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου των 43 στρεμμάτων του κυττάρου Β3 - Β6 δεν υλοποιήθηκε στον προβλεπόμενο ρυθμό για τους παρακάτω λόγους :
 - α) Οι εκρήξεις γίνονται πλησίον του κεντρικού δρόμου του Χ.Υ.Τ.Α. και η συνεχής διέλευση οχημάτων καθυστερεί την όλη διαδικασία.
 - β) Καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών, μέχρι και την εγκατάσταση του παρόχου των υπηρεσιών φύλαξης της Ο.Ε.Δ.Α. στις αρχές του μηνός Αυγούστου 2016, διέρχονταν του εργοταξιακού χώρου ομάδες παρανόμως εισερχομένων στο Χ.Υ.Τ.Α. ατόμων προκειμένου να συλλέξουν υλικά αξίας από τα απορρίμματα του ενεργού μετώπου του

Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής Α΄ Φάση. Η καθημερινή παρουσία των ατόμων αυτών, καθώς και των αυτοσχέδιων οχημάτων τους, στον εργοταξιακό χώρο παρακώλυε την ομαλή εξέλιξη του προγράμματος ανατινάξεων - εκσκαφών για λόγους ασφαλείας.

γ) Παρά το γεγονός ότι οι εργασίες αποκατάστασης της ευστάθειας του απορριμματικού αναγλύφου του κυττάρου Β5 έχουν ολοκληρωθεί και η παρακολούθηση των μετατοπίσεων του δίνει φυσιολογικά αποτελέσματα, το πρόγραμμα εξόρυξης αδρανών υλικών με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών τροποποιήθηκε για λόγους ασφαλείας ως προς την ένταση και τη συχνότητα των εκρήξεων, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί πρόσθετος χρόνος.

3. Τα απαιτούμενα αδρανή υλικά για τη διαμόρφωση του υπολειπόμενου φυσικού αντικείμενου των 43 στρεμμάτων του κυττάρου Β3 - Β6, τα οποία η εταιρεία μας για το σκοπό αυτόν είχε αποθηκεύσει σε κατάλληλο χώρο, απορροφήθηκαν κατόπιν εντολών της Διοίκησης του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών. Ως εκ τούτου, δημιουργήθηκε η ανάγκη επεξεργασίας επιπλέον προϊόντων εξόρυξης που συνετέλεσε σε χρόνους διάθεσης υλικών διαμόρφωσης μεγαλύτερους αυτών που είχαν αρχικά σχεδιαστεί.

Για τους προαναφερθέντες λόγους των παραγράφων 1, 2 και 3, και οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην υπαιτιότητα της Εταιρείας μας, δεν καθίσταται εφικτό να ολοκληρωθούν οι ανωτέρω εργασίες και να περαιωθούν μέχρι τον προβλεπόμενο από το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα χρόνο. Έχοντας υπόψη το άρθρο 48 παρ. 8.α του Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηση Δημοσίων Έργων) δια της παρούσης ζητούμε την παράταση με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσής τους έως την 31/08/2017 (παράταση 8 μηνών).

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Μετά τιμής,
Για τον Ανάδοχο
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος


Χ. ΣΟΦΙΑΝΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΑ Α.Ε.

ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΕΡΜΟΥ 25 - Τ.Κ. 145 64 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΗΛ: 210 81 84 700 FAX: 210 81 84 701
ΑΦΜ: 094003054 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000258501000