

**ΑΠ ΕΔΣΝΑ: 1691/15-02-2016**

**ΙΛΙΟΝ 15 / 2 /2016**

**ΠΡΟΣ**

**ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Δ.Σ.Ν.Α)  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ-  
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
Κο Βασίλη Πετρόπουλο**

**ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

**ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»**

Η ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ είναι ανάδοχος του εν θέματι έργου με βάση την υπ' αριθμό 10781/4-11-2015 εργολαβική σύμβαση με ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου την 4/3/2016. Η Σύμβαση αφορά στην ανακατασκευή μέρους της οδού πρόσβασης και των λοιπών εργασιών απαραίτητων για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου όπως αυτή περιγράφεται στα Συμβατικά Τεύχη.

Σήμερα, μεγάλο μέρος των εργασιών της σύμβασης έχει ολοκληρωθεί αφού έχουν υλοποιηθεί σημαντικά τμήματα της οδού πρόσβασης, της περιοχής των ζυγιστηρίων και του κυκλικού κόμβου, ενώ υπολείπεται η κατασκευή τμημάτων της εισόδου και εξόδου του ΧΥΤΑ καθώς και το τέλος της οδού πρόσβασης.

Η ολοκλήρωση του έργου καθίσταται αδύνατη εντός του συμβατικού χρόνου ήτοι έως την 4/3/2016 για τους παρακάτω λόγους:

1. Κατά την διάρκεια των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς χρειάστηκε να καθυστερήσουμε τις εργασίες για περισσότερες από τις προβλεπόμενες στο χρονοδιάγραμμα ημέρες διότι οι χαμηλές θερμοκρασίες των ημερών δεν επέτρεψαν την εκτέλεση εργασιών ασφαλοστρωσης.
2. Κατά την έναρξη των εργασιών στην είσοδο του ΧΥΤΑ Φυλής διαπιστώθηκε η ύπαρξη Δικτύων του Φυσικού Αερίου και έπρεπε να ληφθεί η σχετική άδεια εργασιών από την ΔΕΠΑ. Επίσης έγινε ζημιά σε κεντρικό καλώδιο του ΟΤΕ για το οποίο έπρεπε να περιμένουμε το αρμόδιο συνεργείο του ΟΤΕ να αποκαταστήσει την βλάβη.

3. Έχει συνταχθεί ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ του έν λόγω έργου και εκκρεμεί η έγκρισή του από το Τεχνικό Συμβούλιο. Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ συμπεριλαμβάνει ποσότητες μεγαλύτερες από την πρόβλεψη του Αρχικού Προϋπολογισμού καθώς και επι έλαττον ποσότητες για την τακτοποίηση του έργου οι οποίες δημιουργούν καθυστέρηση στην ολοκλήρωσή του.

Επειδή οι καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί δεν οφείλονται σε δική μας υπαιτιότητα παρακαλούμε για την έγκριση παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου με αναθεώρηση κατά ένα μήνα ήτοι έως την 4/4/2016.

Για την ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ