

Κ/ΕΙΑ ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
-ΚΥΡΙΑΖΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Θετιδος 6, ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528
ΤΗΛ 210 72 47 424 FAX 210- 72 47 338

Αθήνα

4/8 /2016

Προς : ΕΔΣΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Θέμα : Αίτημα για παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο :
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ »

Σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ., άρθρο 4, § 4.1 προβλέπεται η αποπεράτωση του έργου εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης (28/12/2015).

Με την υπ'αριθμ. 346/2016 Α.Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, με Α.Π.9649/22-7--2016 , εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας για την ολοκλήρωση του έργου κατά ενενήντα τέσσερις (94) ημέρες, ήτοι μέχρι την 30/9/2016, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Με την παρούσα επιστολή

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

την ΠΑΡΑΤΑΣΗ της προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την Δευτέρα 19/12/2016 για τους παρακάτω λόγους:

1. Καιρικά φαινόμενα:

Ως γνωστόν σε εργοτάξια όπου εκτελούνται χωματουργικές εργασίες τις ημέρες, κατά τις οποίες παρατηρούνται βροχοπτώσεις ή καταιγίδες, δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν οι εργασίες αυτές, οι οποίες και προηγούνται όλων των υπόλοιπων εργασιών. Από την ημερομηνία υπολογισμού καθυστερήσεων λόγω καιρικών φαινομένων της πρώτης αίτησης για παράταση εργασιών, 17/5/2016 και έως σήμερα (3/8/2016), σύμφωνα με τα μηνιαία δελτία καιρού έχουν παρατηρηθεί βροχοπτώσεις και καταιγίδες σε πέντε (5) ημέρες. Επίσης υπάρχουν καθυστερήσεις και αδυναμία εκτέλεσης εργασιών και την επόμενη ημέρα μετά τις βροχοπτώσεις εξαιτίας του υπερκορεσμού των εδαφών (λάσπη) και των απορριμάτων. Αθροιστικά οι παραπάνω ημέρες είναι δεκα (10) ημέρες.

Χρόνος καθυστέρησης εργασιών λόγω καιρικών φαινομένων

10 ημέρες

2. Κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του απορριματικού αναγλύφου παρατηρήθηκε ότι στο βόρειο και βορειοδυτικό πρυνές του ΧΑΔΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ , στην

περιοχή που εκτείνεται από το τελικό πλατό προς τον πρώτο αναβαθμό και μεταξύ των διατομών 100 – 180, βρισκόταν συγκεντρωμένη μεγάλη ποσότητα κλαδιών και λουπών προϊόντων κοπής δένδρων. Για λόγους ευστάθειας του πρανούς και μείωσης των πιθανών καθιζήσεων από τη διέλευση βαρέων μηχανημάτων για την τελική διαμόρφωση του απορριμματικού αναγλύφου, αποφασίστηκε από την Διευθύνουσα υπηρεσία η εκσκαφή και απομάκρυνσή τους από το σημείο αυτό προς τη νοτιοανατολική πλευρά όπου προβλέπεται επίχωση, με σύμμικτα εδαφικά υλικά και απορρίμματα, γεγονός που θα μειώσει στο ελάχιστο τις πιθανές καθιζήσεις. Οι επιπλέον εργασίες απομάκρυνσης των κλαδιών διήρκησαν 20 ημέρες.

Χρόνος καθυστέρησης επιπλέον εκσκαφών

20 ημέρες

3. Για να καταστεί εφικτή η πρόσβαση στο πλατό προτείνεται η κατασκευή περιμετρικού δρόμου στην δυτική πλευρά του ΧΑΔΑ με κλίση 12% από την είσοδο του δεύτερου αναβαθμού μέχρι το τελικό πλατό, ώστε να καταστεί λειτουργικό και συντηρήσιμο το έργο μετά την παράδοση του. Οι εργασίες μελέτης για την κατασκευή του δρόμου προβλέπεται να διαρκέσουν 5 ημέρες, ενώ οι επιπλέον εργασίες κατασκευής των απαραίτητων επιχωμάτων και συμπύκνωσης των προβλέπεται να διαρκέσουν 15 ημέρες.

Χρόνος καθυστέρησης για κατασκευή δρόμου προσέγγισης πλατό

20 ημέρες

4. Για την έντεχνη και λειτουργική στεγανοποίηση του ΧΑΔΑ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ απαιτείται η μετακίνηση του ορίου αποκατάστασης του εν λόγω ΧΑΔΑ ώστε αφενός να στεγανοποιηθούν οι απορριμματικοί όγκοι που τοποθετήθηκαν μετά την εκπόνηση της μελέτης και αφετέρου η τάφρος των ομβρίων να κατασκευαστεί επί του φυσικού εδάφους στο σημείο όπου καταλήγει το απορριμματικό ανάγλυφο και όχι επί επιχώματος στα όρια του χώρου αποκατάστασης της αρχικής μελέτης, καθώς αυτό δεν επιτρέπει την στεγανοποίηση του ΧΑΔΑ καθώς και διάβρωση του επιχώματος από τα όμβρια των γειτονικών πλαγίων του βουνού. Για την εν λόγω σχετική τροποποίηση της μελέτης απαιτείται έγκριση σε συνδυασμό με την έγκριση του ΑΠΕ, γεγονός που δεν επιτρέπει την γρήγορη εξέλιξη των εργασιών στον ΧΑΔΑ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ.
5. Αναγκαιότητα εκτέλεσης των εργασιών φύτευσης πρασίνου στο χρονικό διάστημα 24/10/2016 - 19/11/2016.


Η μελέτη δεν προβλέπει την κατασκευή αρδευτικού δικτύου για το πότισμα των θάμνων, παρά μόνο την «άρδευση του αποκατεστημένου χώρου θα γίνεται με υδροφόρο όχημα ανά τακτά χρονικά διαστήματα μετά την ολοκλήρωση των εργασιών φύτευσης στο σύνολο της αποκατεστημένης περιοχής.» (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΧΑΔΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ σελ94-95).

Για να καταστεί επιτυχής η φύτευση των θάμνων, και να μην υπάρξουν απώλειες φυτών (της τάξης του 70-80%), θα πρέπει η φύτευση να γίνει την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου και τις πρώτες εβδομάδες του Νοεμβρίου, ήτοι από 24/10/2016 έως 19/11/2016. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι ο προϋπολογισμός προβλέπει 10 αρδεύσεις για το σύνολο των φυτών, οι οποίες ενδείκνυται να εκτελούνται κάθε 3 μέρες, ($3 \cdot 10 = 30$ ημέρες), οι εργασίες πρασίνου θα έχουν ολοκληρωθεί στις 19/12/2016.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση,

Για την Ανάδοχο Κοινοπραξία


ΚΕ ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, ΚΥΡΙΑΖΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΙΑ ΕΕ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΛΔΑ ΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΤΙΔΟΣ 6 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 28
ΑΦΜ: 997338231 - ΔΟΥ: ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 7247424 - FAX: 210 7247338
Αθανάσιος Πυρπυρης

Νόμιμος εκπρόσωπος